

Название проекта: Строительство коттеджа

С Пт 01.05.15 По Вс 31.05.15

## Общая информация

% завершения	% завершения по трудозатратам	Отклонение длительности	Отклонение по стоимости	Отклонение по трудозатратам
15%	26%	13 дней	10 071,75€	75 ч

## Ключевые результаты проекта

% завершения	Название	Утвержденная дата получения	Плановая/Фактическая дата	Отклонение окончания
100%	Монолитный ростверк завершён	Вт 12.05.15	Пн 25.05.15	9,5 дней
0%	Установка каркаса завершено	Ср 05.08.15	Чт 13.08.15	6 дней
0%	Монтаж кровли завершён	Пн 17.08.15	Чт 03.09.15	13 дней
0%	Устройство фасада завершено	Пн 12.10.15	Чт 29.10.15	13 дней
0%	Благоустройство завершено	Пн 23.11.15	Чт 10.12.15	13 дней

## Стратегические задачи проекта

%	Название	Отклонение длительности	Отклонение начала	Отклонение окончания	Отклонение по стоимости	Отклонение по трудозатратам
100%	Монолитный ростверк завершён	0 дней	9,5 дней	9,5 дней	0,00€	0 ч
0%	Установка каркаса завершено	0 дней	6 дней	6 дней	0,00€	0 ч

0%	Монтаж кровли завершен	0 дней	13 дней	13 дней	0,00₹	0 ч
0%	Устройство фасада завершено	0 дней	13 дней	13 дней	0,00₹	0 ч
0%	Благоустройство завершено	0 дней	13 дней	13 дней	0,00₹	0 ч

### Задачи текущего периода

%	Название	Отвественный	Отклонение окончания	Отклонение длительности	Отклонение по стоимости	Отклонение по трудозатратам
100%	Бетонирование ростверка	Главный инженер	6,5 дней	2,5 дней	2 224,00₹	56 ч
100%	Набор прочности	Главный инженер	9,5 дней	3 дней	0,00₹	0 ч
0%	Кладка из кирпича под плиту перекрытия	Главный инженер	13,5 дней	0 дней	145,00₹	0 ч
0%	Монтаж плит перекрытия 1 этаж	Главный инженер	13,5 дней	0 дней	0,00₹	0 ч
0%	Кладка стен и перестенков 1-го этажа	Главный инженер	13,5 дней	0 дней	1 300,00₹	0 ч
0%	Разработка договора на изготовление окон	Руководитель проекта	31 дней	0 дней	460,00₹	0 ч
0%	Согласование договора на изготовления окон	Руководитель проекта	22 дней	0 дней	690,00₹	0 ч
0%	Разработка договора на монтаж кровли	Руководитель проекта	39 дней	0 дней	460,00₹	0 ч
0%	Согласование договора на монтаж кровли	Руководитель проекта	39 дней	0 дней	460,00₹	0 ч
0%	Разработка договора на благоустройство	Руководитель проекта	14 дней	0 дней	460,00₹	0 ч
0%	Согласования договора на благоустройство	Руководитель проекта	14 дней	0 дней	460,00₹	0 ч

**Задачи следующего периода**

Название	Начало	Окончание	% завершения	Отвественный
Кладка из кирпича под плиту перекрытия	Пн 01.06.15	Чт 04.06.15	0%	Главный инженер
Монтаж плит перекрытия 1 этаж	Пт 05.06.15	Пн 08.06.15	0%	Главный инженер
Кладка стен и перестенков 1-го этажа	Вт 09.06.15	Чт 18.06.15	0%	Главный инженер
Монтаж плит перекрытия 2 этаж	Пт 19.06.15	Пн 22.06.15	0%	Главный инженер
Кладка стен и перестенков 2-го этажа	Вт 23.06.15	Пн 06.07.15	0%	Главный инженер
Монтаж плит прикрытия между вторым этажом и чердаком	Вт 07.07.15	Ср 08.07.15	0%	Главный инженер
Кладка парапета и вентиляционных шахт	Чт 09.07.15	Пт 10.07.15	0%	Главный инженер
Разработка договора на изготовление окон	Пн 01.06.15	Пн 01.06.15	0%	Руководитель проекта
Согласование договора на изготовления окон	Вт 02.06.15	Ср 10.06.15	0%	Руководитель проекта
Разработка договора на монтаж кровли	Пн 01.06.15	Пн 01.06.15	0%	Руководитель проекта
Согласование договора на монтаж кровли	Вт 02.06.15	Пн 08.06.15	0%	Руководитель проекта
Монтаж стропильной системы	Чт 09.07.15	Пт 17.07.15	0%	Руководитель проекта
Разработка договора на благоустройство	Пн 01.06.15	Пн 01.06.15	0%	Руководитель проекта
Согласования договора на	Вт 02.06.15	Пн 08.06.15	0%	Рководитель проекта

